


LOCAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	Data	04/04/2022	
OBRA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Cidade:	CAMAÇARI	
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS E CORREDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.			

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação	TOTAL	PESO (%)		1ª MÊS %	2ª MÊS %	3ª MÊS %	4ª MÊS %
OBRAS CIVIS		R\$ 1.078.886,95	100,00%					
1	DEMOLIÇÃO/RETIRADA	R\$ 13.262,76	1,23%	100,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
				13.262,76	2.652,55	3.978,83	5.305,10	1.326,28
2	DIVISÓRIAS	R\$ 623.237,08	57,77%	100,00%	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				623.237,09	311.618,54	124.647,42	124.647,42	62.323,71
3	PINTURA	R\$ 78.649,14	7,29%	100,00%	40,00%	30,00%	21,00%	9,00%
				78.649,14	31.459,66	23.594,74	16.516,32	7.078,42
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 27.894,68	2,59%	100,00%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
				27.894,68	11.157,87	8.368,40	5.578,94	2.789,47
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 134.750,21	12,49%	100,00%	25,00%	25,00%	40,00%	10,00%
				134.750,20	33.687,55	33.687,55	53.900,08	13.475,02
6	ACÚSTICA	R\$ 57.845,80	5,36%	100,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
				57.845,80	0,00	14.461,45	28.922,90	14.461,45
7	PISO	R\$ 59.049,88	5,47%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				59.049,88	0,00	0,00	29.524,94	29.524,94
6	ALUGUEL	R\$ 3.864,60	0,36%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				3.864,60	966,15	966,15	966,15	966,15
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 80.332,80	7,45%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				80.332,80	20.083,20	20.083,20	20.083,20	20.083,20
PORCENTAGEM %			100,00%		411.625,52	229.787,74	285.445,05	152.028,64
VALOR DAS ETAPAS (R\$)					411.625,52	R\$ 229.787,74	R\$ 285.445,05	R\$ 152.028,64
VALORES ACUMULADOS (R\$)					R\$ 411.625,52	R\$ 641.413,26	R\$ 926.858,31	R\$ 1.078.886,95

Marcio Silva da Costa – Mat.: 8243
Supervisor de Manutenção Predial
Engenheiro Civil – CREA/BA 0507054202