



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VI / Cronograma Físico-Financeiro

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção do refeitório e da passagem de acesso do plenário ao prédio dos gabinetes bem como acesso lateral e ampliação da Dicom da Câmara Municipal de Camaçari.

Nº	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL DO ITEM (R\$)	COEF. DE INFLUÊNCIA (%)	PRAZO DE EXECUÇÃO E CUSTO/MÊS				
				1	2	3	4	5
1.0	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	225.840,67	0,26%	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 90.336,27	R\$ 33.876,10	R\$ 33.876,10	R\$ 33.876,10	R\$ 33.876,10
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	36.647,53	0,61%	100,00%				
				R\$ 36.647,53				
3.0	ÁREA COM COBERTURA EM POLICARBONATO	187.989,40	25,43%				50,00%	50,00%
							R\$ 93.994,70	R\$ 93.994,70
4.0	ESTRUTURA	261.889,09	3,83%	30,00%	60,00%	10,00%		
				R\$ 78.566,73	R\$ 157.133,45	R\$ 26.188,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	79.444,19	7,81%	20,00%		10,00%	70,00%	
				R\$ 15.888,84	R\$ 0,00	R\$ 7.944,42	R\$ 55.610,93	R\$ 0,00
6.0	LAJES	61.002,51	8,71%		40,00%	60,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 24.401,00	R\$ 36.601,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0	ALVENARIA DE FECHAMENTO	105.363,60	8,21%		10,00%	50,00%	40,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 10.536,36	R\$ 52.681,80	R\$ 42.145,44	R\$ 0,00
8.0	PISO	128.324,99	3,94%			20,00%	80,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,00	R\$ 102.659,99	R\$ 0,00
9.0	PINTURA	22.027,93	5,73%				20,00%	80,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.405,59	R\$ 17.622,34
10.0	PORTAS E ESQUADRIAS	55.129,14	3,13%				20,00%	80,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.025,83	R\$ 44.103,31
11.0	ÁGUA FRIA	3.479,67	1,01%	10,00%	20,00%	70,00%		
				R\$ 347,97	R\$ 695,93	R\$ 2.435,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0	ESGOTO	7.732,55	1,16%	20,00%	20,00%	60,00%		
				R\$ 1.546,51	R\$ 1.546,51	R\$ 4.639,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42.357,31	1,43%		20,00%	30,00%	50,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 8.471,46	R\$ 12.707,19	R\$ 21.178,66	R\$ 0,00
14.0	LOUÇAS E METAIS	2.385,48	1,90%				10,00%	90,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,55	R\$ 2.146,93
15.0	SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS	3.597,06	3,09%			10,00%	90,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,71	R\$ 3.237,35	R\$ 0,00
16.0	COBERTURA	30.603,38	3,69%				100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.603,38	R\$ 0,00
17.0	FORRO	19.047,52	0,18%				100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.047,52	R\$ 0,00
18.0	LIMPEZA FINAL	1.240,80	8,19%					100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,80
VALORES TOTAIS		R\$ 1.274.102,82	100,00%	R\$ 223.333,85	R\$ 236.660,81	R\$ 203.099,94	R\$ 418.024,04	R\$ 192.984,18
				17,53%	18,57%	15,94%	32,81%	15,15%
				R\$ 223.333,85	R\$ 459.994,66	R\$ 663.094,60	R\$ 1.081.118,64	R\$ 1.274.102,82

Marcio Silva da Costa – Mat.: 8243
Supervisor de Manutenção Predial
Engenheiro Civil – CREA/BA 0507054202